



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Terça-feira • 5 de Maio de 2020 • Ano • Nº 4769

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Notificação do Contrato nº 006/2020-** À JQ de Andrade Construções e Empreendimentos Eirelli.
- **Notificação 003/2020-** À JQ de Andrade Construções e Empreendimentos Eireli.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Wilson Ribeiro Pedreira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Tv Lídio Pena s/n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7QLL7YRV4YARL3RZPZ3MIQ

Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS

À JQ DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI

CONTRATO Nº 006/2020

OBRA – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM RUAS A, B, C, D E DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PORTO DA TELHA NO MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA

NOTIFICAÇÃO

Vimos por meio desta notificar a empresa JQ DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI, inscrita sob CNPJ nº 10.696.931/0001-20, uma vez que a obra se encontra atrasada ficando em desacordo com o cronograma físico-financeiro proposto no processo licitado que apresenta 50% dos serviços realizados para período.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	Discriminação dos Serviços	%	VALOR	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
		CONTRATO	R\$						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,51%	10.753,27	10.753,27					
				100,00%					
1.2	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	96,51%	414.152,85	41.415,29	82.830,57	82.830,57	82.830,57	41.415,29	82.830,57
				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	20,00%
1.3	SINALIZAÇÃO	0,37%	1.602,16						1.602,16
									100,00%
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,61%	2.627,98						2.627,98
									100,00%
VALOR MENSAL DO CONTRATO				52.168,56	82.830,57	82.830,57	82.830,57	41.415,29	87.060,71
VALOR ACUMULADO DO CONTRATO				52.168,56	134.999,13	217.829,70	300.660,27	342.075,55	429.136,26
PERCENTUAL MENSAL DO CONTRATO				12,16%	19,30%	19,30%	19,30%	9,65%	20,29%
PERCENTUAL ACUMULADO DO CONTRATO				12,16%	31,46%	50,76%	70,06%	79,71%	100,00%

Solicitamos providências no prazo de 24h a contar da data desta publicação, sob pena de multa contratual.

Quais quer dúvidas nos colocamos a disposição.

Salinas, 04 de maio de 2020

Jaqueline Garrido Fontes
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/BA



Salinas da Margarida - BA, 04 de maio de 2020.

À
JQ DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
End: RUA JOÃO XXIII Nº 214, TERREO, CENTRO ITATIM BAHIA
Att : Sr. JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE
Assunto: Contrato nº 006/2020

Notificação 003/2020

Fica Concedido a V.Sa. o prazo de 24hs (vinte quatro horas) a contar do recebimento desta notificação, para solução das seguintes pendencias referente ao contrato nº 006/2020, cujo objeto é Execução de Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem na Ruas A,B,C,D e E do loteamento Santo Antônio, localizado no Distrito de porto da Telha no **Município de Salinas da Margarida BA** , conforme notificação do setor de engenharia desta secretaria de Obras e Infraestrutura.

Na oportunidade, reiteramos nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Claudio Oliveira Miranda
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 005 de 02/01/2017